

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji			Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 roku	Wykonane za I półrocze 2013 roku		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Kwota ogółem			Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociagowego w ul. Chopina, Szkoła Bogusław Gorce	0,00	2013	2013	664 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina Bog-Gorce	473 550,00	2013	2013	0,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00	
3	90001	Budowa sieci wodociagowej i przebudowa części sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Wabrzyszu	0,00	2013	2013	1 732 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	90001	Budowa sieci wodociagowej w Strudze	0,00	2013	2013	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	90001	Projekt i budowa sieci wodociagowej w Strudze	422 000,00	2013	2013	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	90001	Dokumentacja przedrealizacyjna dot. Uprządkowania gospodarki ściekowej w Strudze i Lubominie (koncepcja i projekt)	100 000,00	2013	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Wąłminiu ul 3 Maja	0,00	2013	2013	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	90001	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Wąłminiu ul 3 Maja	880 000,00	2013	2013	880 000,00	880 000,00	200 420,09	200 420,09	0,00	
9	90001	Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014-2020	150 000,00	2013	2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	90001	Wykonomie dokumentacji technicznej i budowa załączenia placun składowania osadu na OS	0,00	2013	2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	90001	Wykonomie dokumentacji technicznej i budowa załączenia placun składowania osadu na OS Gorce	200 000,00	2013	2013	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamietku - ETAP I wraz z aktualizacją dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków	1 100 000,00	2013	2013	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamietku wraz z aktualizacją dokumentacji w celu włączenia przedmiotowej sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej zrealizowanej ze środków Funduszu Społeczności	0,00	2013	2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	90001	Opłatanie przepięcie sieci	390 000,00	2013	2013	120 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	90001	Nadzie inwestycji nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok	110 000,00	2013	2013	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	90001	Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	2013	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociagowego w ul. Wrocławskiej, Strzgonińskiej i Sadowej w Wabrzyszu	0,00	2013	2013	1 331 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociagowego w ul. Wrocławskiej, Strzgonińskiej i Wąłminiu w Wabrzyszu	1 331 248,00	2013	2013	0,00	1 331 248,00	0,00	0,00	0,00	
19	90001	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZPWK	3 743 202,00	2013	2013	2 200 000,00	3 743 202,00	20 443,87	20 443,87	0,00	
OGÓŁEM PLN			9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00	220 863,96	220 863,96	0,00	

OGÓŁEM PLN

100

90191066

730 863 066

9	9
---	---

9. 1000 0000 0

--	--

00-0000

0001 6

OGÓŁEM PLN

1