



ZAKŁAD PROJEKTOWANIA • WOJCIECH SPECYLAK

NIP 886-002-06-96 • Konto PKO BP O/Wałbrzych 89 1020 5095 0000 5002 0008 2651
tel/fax (074) 843-22-16 • tel.kom. 0-602-739-185 • e-mail specylak@interia.pl

**PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
/ZABEZPIECZENIA ROBÓT/
NA CZAS BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ**

INWESTOR :	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji A. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych	
OBIEKT :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Z. Herberta w Jedlinie-Zdroju	
BRANŻA :	drogowa	
LOKALIZACJA :	Jedlina Zdrój ul. Herberta /dz. nr 678/18, 678/19, 350/15, 467/3 obręb Jedlina Zdrój Nr 0004 jedn. ewid. Jedlina Zdrój/	
	<i>PROJEKTOWAŁ mgr inż. Wojciech Specylak UAN.VI-7342/3/20/94</i>	

Wałbrzych, czerwiec 2013

SPIS ZAWARTOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie
I	CZĘŚĆ OPISOWA
1.	Dane ogólne
2.	Podstawa opracowania
3.	Temat i zakres opracowania
4.	Opis stanu istniejącego
5.	Rozwiązania projektowe 5.1 Zasady ogólne 5.2 Założenia projektowe Zabezpieczenie robót prowadzonych w poboczu drogi, droga gminna ul. Norwida w Jedlinie Zdroju
II	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rys. 1	Zabezpieczenie robót prowadzonych w poboczu drogi, droga gminna ul. Norwida w Jedlinie Zdroju

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Temat: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, droga gminna - ul. Herberta w Jedlinie Zdroju
Branża: Drogowa – projekt zabezpieczenia robót prowadzonych w poboczu drogi

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu technicznego zabezpieczenia robót przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykorzystano następujące materiały:

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500,
- plan sytuacyjny projektu sieci
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych, (Dz. U. Nr.58, poz. 622 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach,
- Inwentaryzacja oznakowania i rodzajów nawierzchni przeprowadzona we wrześniu 2006r.

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu projekt zabezpieczenia robót prowadzonych w poboczu drogi.

Zakres robót montażowych sieci został zlokalizowany poza pasem drogowym i nie wprowadza się zmian w oznakowaniu drogi na czas robót. W związku z powyższym projekt nie wymaga uzgodnienia ani zatwierdzenia w zakresie zmian w ruchu drogowym.

Przewiduje się wykonanie robót do końca listopada 2013, czas trwania robót- 21 dni

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga będąca przedmiotem opracowania to droga gminna - ul. Norwida w Jedlinie Zdroju. Droga charakteryzuje się małym natężeniem ruchu. Miejsce robót zlokalizowane jest poza centrum miasta poboczu drogi. Jezdnia posiada szerokość około 5 m. Nawierzchnia jezdni w dobrym stanie technicznym. Roboty wykonane zostaną metodą wykopu otwartego, przekroczenia drogi zostaną wykonane metodą przecisku, bez naruszania nawierzchni. W ul. Herberta, w terenie zielonym, roboty należy wygrodzić taśmami ostrzegawczymi. W miejscu planowanych robót nie przewiduje się ograniczeń w ruchu pojazdów.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

5.1 Zasady ogólne – dotyczące znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu.

Zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewnić bezpieczeństwo ruchu oraz bezpieczeństwo osobom wykonującym pracę. Nie przewidziano znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zastosowane będą urządzenia zabezpieczające:

- zapory drogowe;
- taśmy ostrzegawcze;

5.2 Przyjęte założenia projektowe.

W projekcie zostało wprowadzone zabezpieczenie tymczasowe związane z robotami budowlanymi poprzez ustawienie zapór drogowych w rejonie ul. Norwida oraz taśm ostrzegawczych w rejonie ul. Herberta.